ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (Մ6 ՎԱՆԱՁՈՐ-ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱԶԲ ՎԱՐԿ ԹԻՎ 3449-ARM

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ին

ավարտված տարվա վերաբերյալ

ԵՐԵՎԱՆ
Հուլիս 2019

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ

ԱՆԿԱԽ ԱՌԻԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 3
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 6
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 7
ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ 17

Հեռ.՝ +37460 528899
էլ.փոստ՝ bdo@bdoarmenia.am
www.bdoarmenia.am

ՀՀ, ք. Երևան
Դ. Անհաղթի 23/6, 5-րդ
հարկ, տարածք 7

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է "Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ("Կազմակերպություն") ղեկավարությանը

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) միջև կնքված 3449-ARM վարկային համաձայնագրով (Վարկային Համաձայնագիր) ֆինանսավորվող և Կազմակերպության կողմից իրականացվող "Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի" (Ծրագիր) հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա դրամական միջոցների ստացումների և ծախսումների հաշվետվությունը, ինչպես նաև հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփը և այլ ծանոթագրությունները:

Մեր կարծիքով, հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում Ծրագրի 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա դրամական միջոցների հոսքերը՝ համաձայն "Ֆինանսական հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվառման դրամային միջոցների սկզբունքով" Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտի (ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք):

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք Հաշվապահների Միջազգային Դաշնության (ՀՄԴ) ներքո գործող Աուդիտի և Երաշխավորման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ԱԵՄՍԽ) կողմից հրապարակված Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներին) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում:
Մենք անկախ ենք Ծրագրից և Կազմակերպությունից՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀՄԷՄՍԽ կանոնների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքի շեշտադրում – Դրամային միջոցների սկզբունքով հաշվետվությունների պատրաստում

Առանց ձևափոխելու մեր կարծիքը, Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծնթ. 2-ին, որտեղ ներկայացված է, որ այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են դրամային միջոցների սկզբունքով, որի պատճառով, այս հաշվետվությունները կարող են չհամապատասխանել այլ նպատակներով օգտագործման համար:

Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է ՀՄԴ-ի Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված *"ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք"* ստանդարտի և ԱԶԲ-ի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համաձայն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար և այնպիսի

Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն հանդիսանում է բրիտանական Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ ընկերության անդամ և Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային ցանցի անդամ:

ներքին հսկողության համար, որը, ղեկավարության կարծիքով, անհրաժեշտ է՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումն ապահովելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացած լինելու հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն:

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, սակայն այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացրած աուդիտը միշտ կհայտնաբերի բոլոր էական խեղաթյուրումները, երբ նրանք առկա են: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք՝ առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություններ և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն:

Ի լրումն՝

- հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում,
- ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ՝ Ընկերության ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար,
- գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը,
- գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների և դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Մենք, ի թիվս այլ հարցերի, ղեկավարությանը տեղեկացնում ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

Եզրակացություն իրավական այլ պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

Վարկային Համաձայնագրի պահանջների պահպանման նպատակով, Կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է ապահովի, որ.

1. Վարկային միջոցները օգտագործվել են Վարկային Համաձայնագրի և ԱԶԲ-ի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համապատասխան՝ պատշաճ ուշադրություն դարձնելով տնտեսմանը և արդյունավետությանը, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են:
2. ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորումը հատկացվել է և օգտագործվել է Վարկային Համաձայնագրի համապատասխան, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են:
3. Վարկային Համաձայնագրի Բաժին IV-ում նշված ֆինանսական վավերապայմանները պահպանվել են:
4. Աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք են բերվել Վարկային Համաձայնագրի համապատասխան:

Մեր կարծիքով, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Կազմակերպության ղեկավարությունը պահպանել է նշված պահանջները:

«Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ
9 Հուլիսի, 2019թ.

Վահագն Մահակյան, FCCA
Ֆինանսական տնօրեն

Գնել Խաչատրյան, FCCA
Աուդիտոր

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր
ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM
2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

	ծնթ.	Հաշվետու տարի 2017թ. Եվրո	Կուտակային առ 31.12.2017թ. Եվրո
Ֆինանսավորում			
ԱԶԲ 3449-ARM վարկի ֆինանսավորում	10	4,642,538	4,642,538
Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում		10,610	10,610
Ընդամենը ֆինանսավորում		4,653,148	4,653,148
Ծախսումներ	8		
Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ		4,443,659	4,443,659
Գործառնական ծախսեր		41,548	41,548
Տոկոսագումար		56,308	56,308
Հարկեր, տուրքեր		10,373	10,373
Ընդամենը ծախսումներ		4,551,888	4,551,888
Փոխարժեքային կորուստ		9	9
Դրամական միջոցների զուտ աճ		101,251	101,251
Դրամական միջոցների սկզբնական մնացորդ	11	-	-
Դրամական միջոցների վերջնական մնացորդ	11	101,251	101,251

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել և ստորագրվել են "Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավարության կողմից 2019թ. հուլիսի 9-ին: Կից ծանոթագրությունները ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասն են:

Քրիստինե Ղալեչյան
Գլխավոր հնօրենի Ժ/Պ

Վլադիմիր Աթյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման մասնագետ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր
ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM
2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

1.1. Ծրագրի ֆինանսավորումը

2016թ. Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի հանրապետության և Ասիական Զարգացման բանկի (ԱԶԲ) միջև կնքվել է համաձայնագիր, համաձայն որի ԱԶԲ-ն Հայաստանի հանրապետությանն է տրամադրել 44,037,000 Եվրո գումարով 3449-ARM Վարկ "Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի" ֆինանսավորման նպատակով:

Ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2017թ. ապրիլի 24-ին: Վարկային համաձայնագրով ծախսերի կատարման ավարտը սահմանված է 2020թ. Նոյեմբերի 30-ին: Առհանումների դիմումների ներկայացման ժամկետը սահմանված է մինչև 2021թ. Մայիսի 31-ը:

Համաֆինանսավորումը տրամադրվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից: Համաֆինանսավորումը տրամադրվում է ֆինանսավորելու ՀՀ օրենքներով պահանջվող հարկերը և տուրքերը:

1.2. Ծրագրի նպատակները

3449-ARM վարկային համաձայնագրով իրականացվող Ծրագրի նպատակն է բարելավել տրանսպորտի արդյունավետությունը և անվտանգությունը ՀՀ տարածքում գտնվող M6 ավտոմայրուղու Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածում:

Ծրագրի բաղադրիչներն են.

- Մ6 մայրուղու Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածի մոտավորապես 51.5 կիլոմետր երկարությամբ վերակառուցումը՝ բարելավված մայթերի վիճակը, անվտանգության առանձնահատկությունները և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը;
- ՏԿՆ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում և Ծրագրի իրականացման աջակցություն:

1.3. Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն կազմում է 52,730,000 Եվրո գումար:

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքներով պահանջվող հարկերը և տուրքերը Վարկային միջոցներից չեն վճարվում: Վերջիններս կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման հաշվին:

Ծախսային հոդված	ԱԶԲ Վարկ 3449-ARM	Հայաստանի հանրապետություն	Ընդամենը
	Եվրո	Եվրո	Եվրո
Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ	35,376,000	-	35,376,000
Գործառնական ծախսեր	965,000	-	965,000
Տոկոսագումար	572,000	-	572,000
Այլ (ներառյալ տեղական հարկերը)	-	8,693,000	8,693,000
Չբաշխված	7,124,000	-	7,124,000
Ընդամենը	**44,037,000**	**8,693,000**	**52,730,000**

1.4. Ծրագիրն իրականացնող հաստատություն

Ծրագիրը իրականացվում է "Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից (Կազմակերպություն): Կազմակերպությունը "Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն" ՊՈԱԿ-ի և "Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" պետական հիմնարկի իրավահաջորդն է: Վերակազմավորումը կատարվել է համաձայն ՀՀ Կառավարության 15.12.2016թ. թիվ 1304-Ա որոշման:

Կազմակերպությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի կառավարումն իրականացնող լիազորված պետական մարմինը մինչև 2019թ. հունիսի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն էր, իսկ դրանից հետո համաձայն ՀՀ Կառավարության 06.06.2019թ. թիվ 733-Ն որոշման՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը:

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է ՀՀ-ում տրանսպորտի ոլորտի ծրագրերի արդյունավետ իրականացման ապահովումը:

Կազմակերպության գրանցման հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան փողոց 28, իսկ գործունեության հասցեն՝ ՀՀ, Երևան, Տիգրան Մեծի փողոց 4, հարկ 7:

1.5. Հողերի Օտարման և Տարաբնակեցման Ծրագիր (ՀՕՏԾ)

Ծրագրի իրականացման համար պահանջվում է խիստ ազդեցության ենթարկված անձերի հողի օտարում և տարաբնակեցում: ՀՀ Կառավարության 2017թ. նոյեմբերի 9-ի թիվ 1412-Ն որոշմամբ Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի շրջանակներում որոշ տարածքների գույքային իրավունքների նկատմամբ ճանաչվել է հանրային գերակա շահ:
ՀՕՏԾ-ն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է ՀՀ Կառավարության միջոցներից:

2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ

2.1 Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված "ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք" ստանդարտի և ներկայացված է Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համապատասխան:

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս կիրառվել է ստորև ներկայացված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը կիրառվել է հետևողականորեն:

2.2 Հաշվապահական հաշվառման դրամային միջոցների սկզբունք

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել և ներկայացվել են կիրառելով հաշվապահական հաշվառման դրամային միջոցների սկզբունքը:
Հաշվապահական հաշվառման դրամային միջոցների սկզբունքի կիրառման դեպքում գործարքները և այլ դեպքերը ճանաչվում են միայն այն դեպքում, երբ դրամական միջոցը կամ համարժեքը ստացվել է կամ վճարվել:
Դրամային միջոցների սկզբունքով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները տրամադրում են տեղեկատվություն ժամանակաշրջանում ստացված դրամական միջոցների, դրամական միջոցների օգտագործման ուղղությունների և հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դրամական միջոցների մնացորդների վերաբերյալ:

2.3 Ներկայացման արժույթը

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը Եվրոն է (EUR):

2.4 Գործարքներ արտարժույթով

Արտարժույթը Ծրագրի ներկայացման արժույթից տարբերվող արժույթն է:
Ծրագրի բանկային հաշիվները վարվում են և գործարքները իրականացվում են ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով: ՀՀ դրամով արտահայտված գործարքները փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարի հետևյալ կերպ.

- ՀՀ դրամով արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության հատկացումները և դրանց հաշվին կատարված ծախսումները ներկայացվում են ԱՄՆ դոլարով՝ կիրառելով գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ հայտարարված արտարժույթի փոխարկման փոխարժեքը,
- ՀՀ դրամով արտահայտված Ասիական Զարգացման Բանկի ֆինանսավորման հաշվին իրականացվող վճարումները կապալառուներին և այլ մատակարարներին ներկայացվում են ԱՄՆ դոլարով՝ կիրառելով գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ հայտարարված արտարժույթի փոխարկման փոխարժեքը:

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքն է՝ 1 Եվրոն = 580.10 դրամ

2.5 Դրամական միջոցներ

Դրամական միջոցները բաղկացած են բանկային հաշիվների մնացորդներից:

2.6 Հարկեր

Օրենքով պահանջվող բոլոր հարկերի վճարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությանը համաձայն:

2.7 Բյուջե

Ծախսերի բյուջեն կազմվում է նախորդ ժամանակաշրջանի փաստացի կուտակային ծախսերին գումարելով հաշվետու ժամանակաշրջանի թարմացված բյուջեն:

3. Վարկային միջոցների մասհանման հաշվետվություն

ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM
Եվրո

Դիմումի համար	Վճարման ամսաթիվ	Ծախսային հոդվածներ		Կանխավճար	Ընդամենը
		Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ	Տոկոսագումար		
		1	3		
1	14-09-17	-	-	200,638	200,638
2 DP	27-12-17	857,474	-	-	857,474
3 DP	27-12-17	503,787	-	-	503,787
4 DP	20-12-17	833,322	-	-	833,322
5 DP	27-12-17	857,474	-	-	857,474
6 DP	27-12-17	829,748	-	-	829,748
7 DP	27-12-17	503,787	-	-	503,787
	15-11-17	-	32,959	-	32,959
	15-05-17	-	23,303	-	23,303
	15-11-17	-	34	-	34
	15-11-17	-	12	-	12
		4,385,592	56,308	200,638	4,642,538

4. Ծրագրի միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն

Ծրագրի միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունը բացահայտում է Ծրագրի ակտիվները, պարտավորությունները և զուտ ակտիվները հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: Այն պատրաստված է հաշվեգրման սկզբունքի համաձայն, այսինքն՝ գործարքները ճանաչվում են, երբ տեղի են ունենում (և ոչ թե այն դեպքում, երբ գումարը ստացվում կամ վճարվում է):

	Ծնթ.	31.12.2017թ. Եվրո
ԱԿՏԻՎՆԵՐ		
Դրամական միջոցներ	11	101,251
Կանխավճարներ	12	4,386,902
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		**4,488,153**
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
Կրեդիտորական պարտքեր	13	179
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		**179**
ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		
Ֆինանսավորում		
ԱԶԲ 3449-ARM վարկից	10	4,642,538
Հայաստանի Հանրապետությունից		10,610
		4,653,148
Ամողական ծրագրային ծախսեր		
Ծրագրային ծախսեր		109,240
Տոկոսներ		56,308
		165,548
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ		374
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		**4,487,974**

5. Ըստ ծրագրի բաղադրիչների ֆոնդերի օգտագործման հաշվետվություն

Եվրո

Հիմնական բաղադրիչներ	Ծախսումներ		Ֆինանսավորման աղբյուրը		Ֆինանսավորման աղբյուրը	
	Ընդամենը		ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում
	Հաշվետու տարի 2017թ.	Կուտակային առ 31.12.2017թ.	Հաշվետու տարի 2017թ.		Կուտակային առ 31.12.2017թ.	
M6 մայրուղու Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածի մոտավորապես 51.5 կիլոմետր երկարությամբ վերակառուցումը՝ բարելավված մայթերի վիճակը, անվտանգության առանձնահատկությունները եւ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը	4,443,659	4,443,659	4,443,659	-	4,443,659	-
Ծրագրի կառավարում	51,921	51,921	41,548	10,373	41,548	10,373
Տոկոսագումար	56,308	56,308	56,308	-	56,308	-
Ընդամենը	**4,551,888**	**4,551,888**	**4,541,515**	**10,373**	**4,541,515**	**10,373**

6. Վարկային Համաձայնագրի վավերապայմանների համապատասխանություն

ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM Վարկային Համաձայնագրի ֆինանսական վավերապայմաններն են (հոդված IV).

Վավերապայմանի բնութագիրը	Նշումներ
Ծրագրի համար առանձին հաշիվների պահպանում	ԱԶԲ Վարկի ֆինանսավորումը կատարվում է առանձին բանկային հաշվով ։ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորումը կատարվում է առանձին հաշվով:
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ՝ հետևողականորեն կիրառված աուդիտի ստանդարտներին համապատասխան, անկախ աուդիտորների կողմից, որոնց որակավորումները, փորձը և իրավասությունները ընդունելի են ԱԶԲ-ի կողմից:	Ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկվում են աուդիտի՝ ԱՄՄ-ին համապատասխան: Աուդիտորները ընտրվում են այն աուդիտորական ընկերությունների կարճ-ցանկից, որոնց որակավորումը և փորձը նախապես հաստատվում է ԱԶԲ-ի կողմից: Աուդիտի պայմանները և շրջանակը նախապես համաձայնեցվում է ԱԶԲ-ի հետ:
Մինչև յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից վեց ամիսը, ԱԶԲ-ին տրամադրել աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները:	31.12.2017թ. ավարտված տարվա աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները ԱԶԲ-ին նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 09.07.2019թ.-ը: Այս ուշացումը պայմանավորված է աուդիտորի ընտրության ուշացումով:
ԱԶԲ-ին տրամադրել հաշիվների, ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն, որը ԱԶԲ-ն ժամանակ առ ժամանակ կարող է ողջամտորեն պահանջել:	ԱԶԲ-ի կողմից պահանջված որևէ տեղեկատվություն տրամադրվել է պատշաճ ժամկետում:
Թույլ տալ ԱԶԲ-ին, նման պահանջի դեպքում, Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները և դրա հետ կապված ֆինանսական հարցերը քննարկել նշանակված աուդիտորի հետ, և լիազորել ու պահանջել աուդիտորի ներկայացուցչի մասնակցել ԱԶԲ-ի կողմից պահանջվող նման քննարկման:	Կազմակերպությունը կհետևի վավերապայմաններին, երբ նմանատիպ պահանջ կլինի ԱԶԲ-ի կողմից:
Կազմակերպությունը պետք է հնարավորություն ընձեռնի ԱԶԲ-ի ներկայացուցիչներին ստուգելու Ծրագիրը, Ապրանքներն ու Աշխատանքները և դրան առնչվող ցանկացած գրանցում ու փաստաթուղթ:	Կազմակերպությունը ընդունում է ԱԶԲ-ի կողմից ցանկացած նման պահանջի կատարում:

7. Ծրագրի իրականացման առաջընթացի հաշվետվություն

Ծախսային հոդվածներ	31.12.2017թ. դրությամբ Եվրո	Բյուջե Եվրո	Կատարում %
Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ	4,443,659	35,376,000	13%
Գործառնական ծախսեր	41,548	965,000	4%
Տոկոսագումար	56,308	572,000	10%
Այլ (ներառյալ տեղական հարկեր)	10,373	8,693,000	0.1%
Չբաշխված	-	7,124,000	-
Ընդամենը	4,551,888	52,730,000	9%

8. Ծրագրի ծախսումների կուտակային հաշվետվություն

Եվրո

Հոդվածներ	Փաստացի		Նախատեսված		Շեղում	
	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ
	2017թ.	31.12.2017թ.	2017թ.	31.12.2017թ.	2017թ.	31.12.2017թ.
Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ	4,443,659	4,443,659	6,339,048	6,339,048	(1,895,389)	(1,895,389)
Գործառնական ծախսեր	41,548	41,548	51,081	51,081	(9,533)	(9,533)
Տոկոսագումար	56,308	56,308	56,308	56,308	-	-
Այլ (հարկեր)	10,373	10,373	114,798	114,798	(104,425)	(104,425)
Ընդամենը	4,551,888	4,551,888	6,561,235	6,561,235	(2,009,347)	(2,009,347)

9. Փաստացի մասհանումների մասին հաշվետվություն

Եվրո

Ծախսային հոդվածներ	Հաշվետու տարի 2017թ.			Կուտակային առ 31.12.2017թ.		
	ԱՋԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը	ԱՋԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը
Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ	4,443,659	-	4,443,659	4,443,659	-	4,443,659
Գործառնական ծախսեր	41,548	10,373	51,921	41,548	10,373	51,921
Տոկոսագումար	56,308	-	56,308	56,308	-	56,308
Ընդամենը	4,541,515	10,373	4,551,888	4,541,515	10,373	4,551,888

10. ԱԶԲ 3449-ARM վարկի ֆինանսավորում

	Հաշվետու տարի 2017թ. Եվրո	Ամողական առ 31.12.2017. Եվրո
Կանխավճար	200,638	200,638
Ուղիղ վճարում	4,385,592	4,385,592
Տոկոսագումարի առհանում	56,308	56,308
Ընդամենը	**4,642,538**	**4,642,538**

11. Դրամական միջոցներ

	31.12.2017թ. Եվրո
Ծրագրի հաշիվ (ԱԶԲ Վարկ) (Եվրո)	101,024
Ընթացիկ հաշիվ, ՀՀ համաֆինանսավորում, (ՀՀ դրամ)	227
Ընդամենը	**101,251**

12. Կանխավճարներ

Կանխավճարներ	31.12.2017թ. Եվրո
Շինարարական աշխատանքների գծով (ա)	4,385,592
Գործառնական ծախսերի գծով	1,310
Ընդամենը	**4,386,902**

ա) Հաշվետու ամսաթվով առկա կանխավճարները վերաբերվում են շինարարական պայմանագրերի 20%-ի չափով կանխավճարին: Տրամադրված կանխավճարի մասով ստացվել են բանկային երաշխիքներ: Երաշխիքների ժամկետները սահմանված են մինչև 30.11.2020թ.:

13. Կրեդիտորական պարտքեր

Կրեդիտորական պարտքեր	31.12.2017թ. Եվրո
Գործառնական ծախսերի գծով	179
Ընդամենը	**179**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ

Հայաստան-Վրաստան սահմանի տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր
ԱԶԲ վարկ թիվ 3449-ARM
2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Եվրո

Նկարագրություն	Վճարված գումար	փոխարժեք	
	ՀՀ դրամ	Եվրո/դրամ	Եվրո
1. Աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ (ԱԶԲ ֆինանսավորում)			
CW-ICB-M6/2016-1, 30.11.2017 թ.	975,357,476	568.74	1,714,949
CW-ICB-M6/2016-2, 30.11.2017,	573,045,787	568.74	1,007,573
CW-ICB-M6/2016-3- 30.11.2017,	943,819,250	567.52	1,663,070
ADB/M6/CS/QCBS/02	33,049,158	569.16	58,067
Ընդամենը աշխատանքներ և խորհրդատվություն			4,443,659
2. Ծրագրի կառավարման աջակցություն (ԱԶԲ ֆինանսավորում), այդ թվում			
Աշխատավարձ			
	375,518	572.62	656
	375,518	572.62	656
	263,119	572.62	460
	236,899	572.62	414
	400,519	572.62	699
	400,519	572.62	699
	281,958	572.62	492
	375,519	572.62	656
	249,319	572.62	435
	276,919	572.62	484
	191,020	572.62	334
	280,368	562.84	498
	276,917	562.84	492
	249,321	562.84	443
	356,120	562.84	633
	169,972	562.84	302
	97,518	562.84	173
	178,523	560.74	318
	339,649	561.58	605
	276,921	561.58	493

	249,319	561.58	444
	356,120	561.58	634
	276,921	561.58	493
	242,417	561.58	432
	444,918	561.58	792
	83,681	561.58	149
	387,240	574.71	674
	276,918	574.71	482
	276,918	574.71	482
	356,119	574.71	620
	276,918	574.71	482
	444,917	574.71	774
	242,418	574.71	422
	141,356	574.71	246
	456,918	571.64	799
	345,922	571.64	605
	138,920	571.64	243
	356,120	571.64	623
	276,920	571.64	484
	222,923	571.64	390
	211,370	571.64	370
	296,000	576.47	513
	355,198	576.47	616
	291,002	576.47	505
	443,997	576.47	770
	281,000	576.47	487
	138,249	576.47	240
	369,638	576.47	641
	599,321	572.62	1047
	86,099	572.62	150
	4,999	572.62	9
	643,442	572.62	1124
	88,000	572.62	154
	4,999	572.62	9
	454,499	562.84	808
	4,998	562.84	9
	65,250	562.84	116
	544,435	561.58	969
	82,547	561.58	147
	4,998	561.58	9
	725,204	574.71	1262
	6,000	574.71	10
	83,316	574.71	145

	6,001	576.47	10
	1,379,481	576.47	2393
	100,000	576.47	173
			32,898
Ապահովագրություն			
	840,002	571.57	1,470
			1,470
Հեռահաղորդակցության ծախսեր			
	66,664	572.62	116
	10,198	572.62	18
	8,990	572.62	16
	66,664	572.62	116
	66,666	566.07	118
	40,274	569.16	71
	8,480	567.22	15
	32,911	561.81	59
	66,665	561.81	119
	57,602	561.81	103
	10,051	571.73	18
	208,330	573.47	363
	12,705	568.22	22
	48,219	568.22	85
	10,579	568.43	19
	66,666	568.43	117
			1,375
Գործուղումների գծով ծախսեր			
	11,000	572.62	19
	11,000	572.62	19
	8,000	572.62	14
	8,000	572.62	14
	11,001	565.32	19
	11,001	565.32	19
	11,001	565.32	19
	260,103	576.47	451
			574
Գրասենյակային նյութեր և պիտույքներ			
	4,278	572.62	7
	4,278	572.62	7
	8,549	572.62	15
	8,549	572.62	15
	8,549	572.62	15
	8,549	572.62	15

	9,386	571.25	17
	8,549	561.69	15
	9,974	562.57	18
	8,548	567.22	15
	9,974	561.58	18
	10,394	571.73	18
	9,972	571.8	17
	9,977	574.4	17
	9,974	574.19	17
	9,972	568.22	18
	9,976	570.05	18
	9,973	576.47	17
			279
Մասնագիտական/խորհրդատվական ծառայություններ			
	46,302	572.62	81
	308,817	562.57	549
	187,222	566.07	331
	187,223	565.32	331
	187,222	572.16	327
			1,619
Ներկայացուցչական ծախսեր			
	165,659	564.85	293
	139,882	567.24	247
	31,248	574.52	54
	13,411	572.16	24
			618
Այլ			
	500,001	562.57	889
	217,503	566.9	385
	249,999	575.77	434
	31,251	572.16	55
	42,003	568.22	74
	499,998	569.26	878
			2,715
Ընդամենը ծրագրի կառավարման աջակցություն			41,548
3. Տոկոսագումար			56,308
Ընդամենը ԱԶԲ ֆինանսավորմամբ			4,541,515
Հարկեր (ՀՀ Կառավարություն)			10,373
Ընդամենը ծրագրի ծախսեր			4,551,888