Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3

Վարկ թիվ 2993-ARM

2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար

Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն	3
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն	7
Կանխավճարի հաշվի (ԱՄՆ դոլար) հաշվետվություն	8
Կառավարության համաֆինանսավորման հաշվի (ՀՀ դրամ) հաշվետվություն	9
ԾՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ	10
Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ	11

Grant Thornton

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
Երևան Պլազա բիզնես կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան 0015
Գրիգոր Լուսավորչի 9
Հ. + 374 10 50 09 64/61

Grant Thornton CJSC
Yerevan Plaza Business Center
9 Grigor Lusavorich Street,
Yerevan 0015, Republic of Armenia
T + 374 10 50 09 64/61

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը,

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) 2993-ARM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3-ի (Ծրագիր) կից ներկայացված Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը, կանխավճարի հաշվի հաշվետվությունը և կառավարության համաֆինանսավորման հաշվի հաշվետվությունը, ինչպես նաև ծախսերի մասին հաշվետվությունը (ԾՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ), որոնք ներկայացվել են Ասիական Զարգացման Բանկ՝ 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար՝ 2993-ARM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում համալրումները հիմնավորելու նպատակով, հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը և այլ պարզաբանող ծանոթագրություններ:

Մեր կարծիքով՝

- Կից Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները և ներկայացված ծանոթագրությունները, որոնք նույնպես ենթարկվել են աուդիտի, տալիս են Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Ծրագիր 3-ի՝ (թիվ 2993-ARM վարկային համաձայնագիր) 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական միջոցների վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ընթացքում ստացված և վճարված դրամական միջոցների ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրատարակված Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (ՀՀՀՀՄՍ)՝ *«Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը՝ հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային սկզբունքով»*, Ասիական Զարգացման Բանկի ուղեցույցների («Ծրագրի Ֆինանսական Կառավարում և Վերլուծություն») և թիվ 2993-ARM վարկային համաձայնագրի համապատասխան դրույթների:
- «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամն Ասիական Զարգացման Բանկից ստացված բոլոր վարկային միջոցներն օգտագործել է միայն Ծրագրի նպատակների համար՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև ստորագրված վարկային համաձայնագրի, ինչպես նաև Ծրագրի միջոցներից ստացված գումարները չեն օգտագործվել այլ նպատակների համար:
- «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ բավարարում է թիվ 2993-ARM վարկային համաձայնագրի բոլոր ֆինանսական դրույթները:

Grant Thornton

Ի հավելումն,

- (ա) Ծախսերի մասին հաշվետվության (ԾՄՀ) հետ կապված՝ բոլոր անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացվել են Ասիական Զարգացման Բանկ կատարված ծախսերի հատուցման նպատակով, ինչպես նաև (բ) ծախսերն ընդունելի են թիվ 2993-ARM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում:
- (ա) Կանխավճարի հաշիվը և կառավարության համաֆինանսավորման հաշիվը տալիս են 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում ստացված և վճարված դրամական միջոցների իրական պատկերը, և (բ) ստացված և վճարված դրամական միջոցները հիմնավորում են կանխավճարի հաշվի մարումը/համալրումը՝ 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար:

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս եզրակացության՝ *«Աուդիտորի պատասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար»* բաժնում: Մենք անկախ ենք «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամից (Հիմնադրամ)՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված *«Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի»* (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀԷՄՍԽ կանոնների և Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին վերաբերող էթիկայի պահանջների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավարար համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքների շեշտադրում

- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 2-ի վրա, որտեղ ներկայացված են հաշվետվությունների պատրաստման հիմքերը: Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են օժանդակելու «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի ղեկավարությանը՝ Ասիական Զարգացման Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներին համապատասխանելու համար: Ուստի, Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները չեն կարող կիրառվել այլ նպատակով: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:
- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 1-ի վրա, որտեղ նկարագրվում է, որ Ծրագիրն ավարտվում է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:

Ղեկավարության պատասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների համար

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար՝ համաձայն ՀՀՀՀՄՍ *«Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը՝ հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային սկզբունքի»*, 2993-ARM վարկային համաձայնագրի համապատասխան հոդվածների և Ասիական Զարգացման Բանկի ուղեցույցների: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Grant Thornton

Կառավարման օղակներում գտնվող անձիք պատասխանատու են Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվողականության գործընթացի վերահսկման համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած կազդեն Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն: Ի լրումն՝

- Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության պատճառով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության չարաշահում:
- Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու և ոչ թե «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
- Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը:
- Գնահատում ենք Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Grant Thornton

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք աուդիտորական առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

Արմեն Հովհաննիսյան

Տնօրեն

Էմիլ Վասիլյան, FCCA

Առաջադրանքի պատասխանատու

29 հունիսի 2023թ.

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն

ԱՄՆ դոլար		Փաստացի				Բյուջե		Տարբերություն	
	Ծանոթ.	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի.	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի.	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բանկային հաշիվների սկզբնական մնացորդ	4	830,658		1,070,702					
Ավելացնել՝ Ֆինանսավորում									
ԱԶԲ վարկ թիվ 2993-ARM	5	13,053,583	66,586,136	9,428,397	53,532,553				
Կառավարության համաֆինանսավորում	6	2,991,145	17,877,770	2,537,582	14,886,625				
Ընդամենը ֆինանսավորում		16,044,728	84,463,906	11,965,979	68,419,178				
Նվազեցնել՝ Ծախսեր									
ԱԶԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM	7.1	(13,051,860)	(66,579,976)	(9,671,662)	(53,528,116)	(11,860,121)	(65,388,237)	(1,191,739)	(1,191,739)
Կառավարության համաֆինանսավորում	7.2	(2,684,340)	(16,748,316)	(2,590,592)	(14,063,976)	(2,708,578)	(16,772,554)	24,238	24,238
Ընդամենը ծախսեր		(15,736,200)	(83,328,292)	(12,262,254)	(67,592,092)	(14,568,699)	(82,160,791)	(1,167,501)	(1,167,501)
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ/(վնաս)		206,907	210,479	56,231	3,572				
Բանկային հաշիվների վերջնական մնացորդ	4	1,346,093		830,658					

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2023թ. հունիսի 29-ին՝

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ/ Գլխավոր հաշվապահ

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ժամկետացուցիչ մասը կազմող 11-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Կանխավճարի հաշվի (ԱՄՆ դոլար) հաշվետվություն

Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM

ԱՄՆ դոլար

	2022թ.	2021թ.
Սկզբնական մնացորդ հունվարի 1-ի դրությամբ	4,437	247,702
Ավելացնել՝		
ԱԶԲ ֆինանսավորում	504,782	241,220
Ընդամենը մուտքեր	504,782	241,220
Նվազեցնել՝		
Ծրագրային ծախսեր	(503,059)	(484,485)
Ընդամենը ելքեր	(503,059)	(484,485)
Վերջնական մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	6,160	4,437

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2023թ. հունիսի 29-ին՝

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ/ Գլխավոր հաշվապահ

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 11-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Կառավարության համաֆինանսավորման հաշվի (ՀՀ դրամ) հաշվետվություն

Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM

ԱՄՆ դոլար

	2022թ.	2021թ.
Սկզբնական մնացորդ հունվարի 1-ի դրությամբ	39,063	99,283
Ավելացնել՝		
Կառավարության համաֆինանսավորում	3,115,858	2,636,865
Բյուջե վերադարձված գումար	(124,713)	(99,283)
Ընդամենը մուտքեր	2,991,145	2,537,582
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ/(վնաս)	33,763	(7,759)
Նվազեցնել՝		
Ծրագրային ծախսեր	(2,684,340)	(2,590,043)
Ընդամենը ելքեր	(2,684,340)	(2,590,043)
Վերջնական մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	379,631	39,063

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2023թ. հունիսի 29-ին՝

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ/ Գլխավոր հաշվապահ

Այս հաշվետվությունների պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս կազմող 11-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

ՕՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ

Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM
ԱՄՆ դոլար
2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

Դիմումի համար	Հոդված	Աշխատանքներ, ապրանքներ, խորհրդատվական ծառայություններ և Ծրագրի կառավարման աջակցություն	
		ԱԶԲ ֆինանսավորման մաս*	Ստացման ենթակա գումար
00161	2. Խորհրդատվական ծառայություններ	100%	61,286
	4. Ծրագրի կառավարման աջակցություն	100%	188,895
00181	2. Խորհրդատվական ծառայություններ	100%	14,051
	4. Ծրագրի կառավարման աջակցություն	100%	240,550
Ընդամենը			504,782

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

Դիմումի համար	Հոդված	Աշխատանքներ, ապրանքներ, խորհրդատվական ծառայություններ և Ծրագրի կառավարման աջակցություն	
		ԱԶԲ ֆինանսավորման մաս*	Ստացման ենթակա գումար
00140	2. Խորհրդատվական ծառայություններ	100%	69,348
	4. Ծրագրի կառավարման աջակցություն	100%	249,080
Ընդամենը			318,428

*Առանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող հարկերի և տուրքերի կիրառման:

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2023թ. հունիսի 29-ին՝

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ/ Ծրագրի հաշվապահ

Այս հաշվետվությունը պետք է դիտարկվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 11-ից մինչև 21-րդ էջերում նախադրացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

1 Գործունեություն

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամն (Հիմնադրամ) իրականացնում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3-ը (Ծրագիր), որը ֆինանսավորվում է 2014թ. մարտի 11-ին կնքված 2993-ARM վարկային համաձայնագրով՝ ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) կառավարության միջև: Վարկն ուժի մեջ է մտել 2014թ. հուլիսի 24-ին: Հայաստանի Հանրապետության 2021թ. օգոստոսի 6-ին կնքված N 1298-Ա որոշման համաձայն «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը վերակազմավորվել է Հիմնադրամի:

Ծրագրի ֆինանսավորման բյուջեն հետևյալն է.

Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM

	ԱՄՆ դոլար
ԱԶԲ	100,000,000
ՀՀ Կառավարություն	32,443,503
Ընդամենը	132,443,503

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զարգացնել ենթատարածաշրջանային և պետական ճանապարհատրանսպորտային ցանցը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝

ա) կդյուրացվեն արդյունավետ ենթատարածաշրջանային տարանցիկ ճանապարհները,

բ) կմեծանա առևտրի շրջանառությունը և մրցակցությունը,

գ) կնվազեն փոխադրումների ծախսերը,

դ) կմեծանա շուկաների, աշխատատեղերի և սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը, և

ե) կբարելավվի կառավարումը:

Ծրագիրը կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝

Մաս Ա Թալին և Լանջիկ քաղաքների միջև 18.7կմ երկարությամբ երկուղի ճանապարհահատվածի վերակառուցում և այդ հատվածի ընդլայնում՝ վերածելով այն երկկողմանի երթևեկության քառուղի մայրուղու,

Մաս Բ ճանապարհային երկարաժամկետ ենթաոլորտային ծրագրի, ճանապարհային ակտիվների կառավարման և ճանապարհների սպասարկման կառավարման համակարգի նախապատրաստում և իրականացում,

Մաս Գ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի (304կմ) Արտաշատից Քաջարան հատվածի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության պատրաստում, և

Մաս Դ Ծրագրի իրականացման աջակցություն և Ներդրումային ծրագրի հետագա տրանշի նախապատրաստում, այդ թվում՝ դրա հետ կապված տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության և մանրամասն ինժեներական նախագծի պատրաստում:

Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ հոդվածներով.

Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM

Կատեգորիա			ԱԶԲ ֆինանսավորում
Համար	Տեսակ	ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Կատեգորիայի ընդհանուր հատկացված գումար (ԱՄՆ դոլար)	Տոկոսագումարը և Վարկի հաշվից տրամադրվող գումարի հիմքը
1	Աշխատանքներ	65,000,000	պահանջվող ընդհանուր ծախսերի 100%-ը*
2	Խորհրդատվական ծառայություններ	14,200,000	պահանջվող ընդհանուր ծախսերի 100%-ը*
3	Ապրանքներ	2,400,000	պահանջվող ընդհանուր ծախսերի 100%-ը*
4	Ծրագրի կառավարման աջակցություն	3,400,000	պահանջվող ընդհանուր ծախսերի 100%-ը*
5	Տոկոսագումար և պարտավճար	5,000,000	վճարման ենթակա գումարների 100%-ը
6	Չհատկացված	10,000,000	
	Ընդամենը	100,000,000	

* Առանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող հարկերի և տուրքերի կիրառման:

Ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում և վերաբնակեցում ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացվել է ՀՀ Կառավարության աղբյուրներից:

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրպ., Կառավարական տուն 3:

Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված աշխատակիցների միջին քանակը հաշվետու տարվա ընթացքում կազմել է 20 մարդ (2021թ.՝ 18):

2 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

2.1 Պատրաստման հիմքերը

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են՝ համաձայն ՀՀՀՀՄՍ «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը՝ հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային սկզբունքի»: Համաձայն հաշվապահական հաշվառման այս սկզբունքի՝ դրամական մուտքերը ճանաչվում են ստացման պահին և ծախսերը ճանաչվում են վճարման պահին: Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են Ասիական Զարգացման Բանկի ուղեցույցների («Ծրագրի Ֆինանսական Կառավարում և Վերլուծություն»), ինչպես նաև թիվ 2993-ARM վարկային համաձայնագրի դրույթների համաձայն:

2.2 Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ), որն էլ հանդիսանում է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի գործառնական արժույթը, քանի որ այն լավագույնս արտացոլում է ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած իրադարձությունների և «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի գործարքների տնտեսական բովանդակությունը:

Սույն ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ԱՄՆ դոլարով (ներկայացման արժույթ):

Կառավարության համաֆինանսավորման գումարները և դրա հաշվին կատարված վճարումները, որոնք տրվում են ՀՀ դրամով, փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարի՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից գործարքի նախորդ օրը հրապարակած փոխարժեքով: Ասիական Զարգացման Բանկի միջոցներից Ծրագրի գործընկերներին կատարված գործառնական արժույթից տարբեր այլ արժույթով արտահայտված ուղղակի վճարումները գրանցվում են LFIS (https://lfis.adb.org) համակարգի փոխարժեքով:

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ դրամով դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են ԱՄՆ դոլարի՝ կիրառելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքը. 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմել է 393.57 ՀՀ դրամ (2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 480.14 ՀՀ դրամ):

2.3 Ֆինանսավորում

Ծրագրի ֆինանսավորումը ճանաչվում է որպես այդպիսին և ներառվում է Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում միայն այն դեպքում, երբ կապալառուները կամ խորհրդատուները վճարվում են վարկային հաշվից ուղղակի վճարման ընթացակարգով: Կանխավճարի հաշվի ֆինանսավորումը ճանաչվում է և ներառվում է ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում միայն այն ժամանակ, երբ վարկային հաշվից գումարները փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետության Պետական Գանձապետարանում բացված կանխավճարի հաշվին:

Կառավարության համաֆինանսավորման գումարները ճանաչվում են որպես ֆինանսավորում և ներառվում են Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում միայն այն ժամանակ, երբ դրանք փոխանցվել են Ծրագրի ընթացիկ հաշվին («Կառավարության համաֆինանսավորման հաշիվ»), որը նույնպես բացվել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Գանձապետարանում:

2.4 Պլանավորված ծախսեր

Տարվա վերջի դրությամբ «Ծրագրի պլանավորված ծախսերը» բաղկացած են նախորդ տարվա վերջի դրությամբ «Ծրագրի փաստացի ծախսերի» և հաշվետու տարվա բյուջեի ծախսերի հանրագումարից:

2.5 Ծախսեր

Ծրագրային ծախսերը ճանաչվում են որպես այդպիսին և ներկայացվում են ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում, երբ կատարվում են վճարումներ մատակարարներին՝ ապրանքների, աշխատանքների և/կամ ծառայությունների գծով: Վճարումները կատարվում են վարկային հաշվից ուղղակի վճարման եղանակով կամ կանխավճարի և Կառավարության համաֆինանսավորման հաշիվներից: Հիմնական միջոցի ձեռքբերման գծով ծախսը ճանաչվում է Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում, որը որոշ օգտագործողների համար բացահայտված է ծանոթագրություն 3-ում:

3 Հիմնական միջոցներ

Ծրագրի հիմնական միջոցները բաղկացած են Ծրագրի իրականացման ժամանակաշրջանում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի գործունեությունն ապահովելու նպատակով ձեռք բերված գույքից և սարքավորումներից: Հիմնական միջոցների արժեքը ներառում է ձեռքբերման գինը և ձեռքբերման հետ կապված այլ ծախսեր, որոնք ֆինանսավորվել են ԱԶԲ միջոցներից: Ծրագրի շրջանակներում փաստացի օգտագործվող հիմնական միջոցները հետևյալն են.

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մեքենաներ և սարքավորումներ	131,709	131,709
Համակարգչային ծրագիր և սարքավորումներ	42,454	28,024
Գույք	2,793	2,183
Այլ	3,296	3,296
	180,252	165,212

4 Բանկային հաշիվներ

Ծրագրի բանկային հաշիվների մնացորդներն արտացոլված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	
	ԱՄՆ դոլար	ՀՀ դրամ
ԱԶԲ կանխավճարի հաշիվ ԱՄՆ դոլարով	6,160	2,424,391
ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշիվ ՀՀ դրամով	379,631	149,411,414
Բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով (հաշիվ՝ 15100-09017860800)	960,302	377,945,984
Ընդամենը	1,346,093	529,781,789

	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	
	ԱՄՆ դոլար	ՀՀ դրամ
ԱԶԲ կանխավճարի հաշիվ ԱՄՆ դոլարով	4,437	2,130,458
ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշիվ ՀՀ դրամով	39,063	18,755,776
Բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով (հաշիվ՝ 15100-09017860800)	787,158	377,945,984
Ընդամենը	830,658	398,832,218

5 ԱԶԲ ֆինանսավորում

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Վարկային համաձայնագիր թիվ 2993-ARM				
Կանխավճարի հաշիվ	504,782	6,638,161	241,220	6,133,379
Ուղիղ վճարում	11,622,062	54,947,976	8,726,374	43,325,914
Տոկոսներ	926,739	4,999,999	460,803	4,073,260
	13,053,583	66,586,136	9,428,397	53,532,553

6 Կառավարության համաֆինանսավորում

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կառավարության համաֆինանսավորում	3,115,858	15,780,367	2,636,865	12,664,509
Նվազեցնել. բյուջե վերադարձված գումար	(124,713)	(339,242)	(99,283)	(214,529)
	2,991,145	15,441,125	2,537,582	12,449,980
Կառավարության համաֆինանսավորում, ՀՕՏՕ ֆինանսավորում	-	2,533,963	-	2,533,963
Նվազեցնել. բյուջե վերադարձված գումար	-	(97,318)	-	(97,318)
	-	2,436,645	-	2,436,645
	2,991,145	17,877,770	2,537,582	14,886,625

7 Ծախսեր

7.1 ԱԶԲ միջոցներից

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի			2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		
Վարկ թիվ 2993-ARM	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն
Աշխատանքներ*	10,641,896	10,359,780	282,116	47,340,282	47,058,166	282,116
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,001,545	1,011,594	(10,049)	10,817,771	10,827,820	(10,049)
Ապրանքներ	-	-	-	332,620	332,620	-
Ծրագրի կառավարման աջակցություն	481,680	488,747	(7,067)	3,089,304	3,096,371	(7,067)
Տոկոսագումար և պարտավճար	926,739	-	926,739	4,999,999	4,073,260	926,739
	13,051,860	11,860,121	1,191,739	66,579,976	65,388,237	1,191,739

*Կապալառու «ՍԻՆՈՀԻԴՐՈ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը դիմել է Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդ (ՎԽ) պահանջով, որ Հիմնադրամը Կապալառուին հատկացնի հավելյալ վճարներ՝ ցեմենտ բետոնե պատվածքից ասֆալտբետոնե պատվածքի փոփոխության հետ կապված: Պահանջի մի մասը (561,787 ԱՄՆ դոլար) բավարարվել է և 2022թ. փոխհատուցվել է Կապալառուին (ներառված է վճարված աշխատանքներ բաժնում), մինչդեռ ՎԽ-ն որոշել է, որ Կապալառուն պետք է լրացուցիչ հիմնավորումներ ներկայացնի պահանջի մնացած մասը բավարարելու համար:

Շինարարության շրջանակներում «ՍԻՆՈՀԻԴՐՈ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը Հիմնադրամին ներկայացրել է հետաձգված վճարումների մասով տույժի պահանջ 95,071 ԱՄՆ դոլարի չափով: Հիմնադրամն այդ պահանջից ընդունել է միայն 70,997 ԱՄՆ դոլարը, որը հաշվետու տարվա ընթացքում դեռևս չի վճարվել:

Ծրագրի կառավարման աջակցության ծախսերը ներկայացված են ստորև.

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Փոխհատուցում աշխատակիցներին	395,225	2,350,356
Վարձակալական ծախսեր	-	388,474
Խորհրդատվական ծախսեր	4,255	75,871
Գործուղման ծախսեր	4,824	35,049
Մեքենա-սարքավորումների ծախսեր	13,024	48,861
Գրասենյակային ծախսեր	1,025	24,097
Հաղորդակցման ծախսեր	1,397	14,795
Տրանսպորտային ծախսեր	29,279	50,267
Այլ ծախսեր	32,652	101,535
Ընդամենը	481,681	3,089,305

ԱՄՆ դոլար	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի			2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		
Վարկ թիվ 2993-ARM	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն
Աշխատանքներ	7,188,128	7,182,990	5,138	36,698,386	36,693,248	5,138
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,662,818	1,668,635	(5,817)	9,816,226	9,822,043	(5,817)
Ապրանքներ	-	-	-	332,620	332,620	-
Ծրագրի կառավարման աջակցություն	359,913	374,550	(14,637)	2,607,624	2,622,261	(14,637)
Տոկոսագումար և պարտավճար	460,803	460,803	-	4,073,260	4,073,260	-
	9,671,662	9,686,978	(15,316)	53,528,116	53,543,432	(15,316)

Ծրագրի կառավարման աջակցության ծախսերը ներկայացված են ստորև.

ԱՄՆ դոլար	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Փոխհատուցում աշխատակիցներին	298,259	1,955,131
Վարձակալական ծախսեր	-	388,474
Խորհրդատվական ծախսեր	3,689	71,616
Գործուղման ծախսեր	2,313	30,225
Մեքենա-սարքավորումների ծախսեր	16,861	35,837
Գրասենյակային ծախսեր	3,321	23,072
Հաղորդակցման ծախսեր	1,085	13,398
Այլ ծախսեր	34,385	89,871
Ընդամենը	359,913	2,607,624

7.2 Կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի			2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		
Վարկ թիվ 2993-ARM	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն
Աշխատանքներ	2,446,075	2,412,182	33,893	12,428,597	12,394,704	33,893
Խորհրդատվական ծառայություններ	221,529	274,722	(53,193)	2,452,145	2,505,338	(53,193)
Հողերի օտարում և վերաբնակեցում	-	-	-	1,651,057	1,651,057	-
Ապրանքներ	-	-	-	81,747	81,747	-
Ծրագրի կառավարման աջակցություն	16,736	21,674	(4,938)	134,770	139,708	(4,938)
	2,684,340	2,708,578	(24,238)	16,748,316	16,772,554	(24,238)

ԱՄՆ դոլար	2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Վարձակալական ծախսեր	-	65,578
Խորհրդատվական ծախսեր	1,438	25,119
Մեքենա-սարքավորումների ծախսեր	2,016	7,462
Գրասենյակային ծախսեր	196	3,916
Հաղորդակցման ծախսեր	278	2,671
Տրանսպորտային ծախսեր	5,634	9,654
Այլ ծախսեր	7,174	20,370
Ընդամենը	16,736	134,770

ԱՄՆ դոլար	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի			2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		
Վարկ թիվ 2993-ARM	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն	Փաստացի	Բյուջե	Տարբերություն
Աշխատանքներ	2,240,374	2,265,271	(24,897)	9,982,522	10,007,419	(24,897)
Խորհրդատվական ծառայություններ	337,921	341,358	(3,437)	2,230,616	2,234,053	(3,437)
Հողերի օտարում և վերաբնակեցում	549	-	549	1,651,057	1,650,508	549
Ապրանքներ	-	-	-	81,747	81,747	-
Ծրագրի կառավարման աջակցություն	11,748	20,332	(8,584)	118,034	126,618	(8,584)
	2,590,592	2,626,961	(36,369)	14,063,976	14,100,345	(36,369)

Ծրագրի կառավարման աջակցության ծախսերը ներկայացված են ստորև.

ԱՄՆ դոլար	2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Վարձակալական ծախսեր	-	65,578
Խորհրդատվական ծախսեր	1,278	23,681
Մեքենա-սարքավորումների ծախսեր	1,986	5,446
Գրասենյակային ծախսեր	674	3,720
Հաղորդակցման ծախսեր	216	2,393
Այլ ծախսեր	7,594	17,216
Ընդամենը	11,748	118,034

8 Հիմնադրամի կողմից ստացված գումարների և ԱՋԲ-ի փոխհատուցումների համադրում

2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

ԱՄՆ դոլար	ԱՋԲ	Հիմնադրամ	Տարբերություն
Աշխատանքներ			
00162	616,891	616,891	-
00163	153,669	153,669	-
00168	407,093	407,093	-
00170	421,882	421,882	-
00171	120,513	120,513	-
00173	125,879	125,879	-
00174	419,284	419,284	-
00175	61,064	61,064	-
00177	172,887	172,887	-
00178	576,577	576,577	-
00179	441,683	441,683	-
00180	132,439	132,439	-
00182	441,193	441,193	-
00183	132,622	132,622	-
00184	447,534	447,534	-
00185	130,940	130,940	-
00186	1,557,718	1,557,718	-
00187	463,627	463,627	-
00190	1,194,895	1,194,895	-
00191	368,828	368,828	-
00192	1,721,314	1,721,314	-
00193	533,364	533,364	-
	10,641,896	10,641,896	-
Խորհրդատվական ծառայություններ			
00161	61,286	61,286	-
00164	104,426	104,426	-
00165	95,433	95,433	-
00166	40,681	40,681	-
00167	74,329	74,329	-
00169	87,261	87,261	-
00172	74,026	74,026	-
00176	88,793	88,793	-
00181	14,051	14,051	-
00188	91,320	91,320	-
00189	88,850	88,850	-
00194	95,054	95,054	-
00195	66,898	66,898	-
00196	73,095	73,095	-
	1,055,503	1,055,503	-

	ԱԶԲ	Հիմնադրամ	Տարբերություն
Ծրագրի կառավարման աջակցություն			
00161	188,895	188,895	-
00181	240,550	240,550	
	429,445	429,445	-
Տոկոսներ	926,739	926,739	-
Ընդամենը	13,053,583	13,053,583	-

9 Ծրագրի իրականացում

2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Վարկային համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվել է վճարումների մասով միայն 67%-ը (2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 54%-ը), իսկ փաստացի կատարված աշխատանքների (Շինարարություն Տրանշ 3) մասով՝ 70%-ը (2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 62%-ը):