ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ–ԾՐԱԳԻՐ 2

ՎԱՐԿ ԹԻՎ 2729-ARM

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին

ավարտված տարվա վերաբերյալ

ԵՐԵՎԱՆ
Հունիս 2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 3

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 4

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 7

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 8

ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ 24

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամի («Կազմակերպություն» կամ «Հիմնադրամ») ղեկավարությունը պատասխանատու է Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) 2729-ARM վարկային համաձայնագրով (Վարկային Համաձայնագիր) ֆինանսավորվող «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի–Ծրագիր 2»-ի (Ծրագիր) 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար՝ համաձայն Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված «Ֆինանսական հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային միջոցների սկզբունքով» ՀՀՀՀՄ ստանդարտի և ԱԶԲ-ի կողմից հրապարակված «Վարկի վճարման ձեռնարկին»(լրամշակված):

Հատուկ նպատակներով ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է.

- Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության պատշաճ ընտրության և կիրառման համար,
- Ներկայացնել տեղեկատվությունը, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, այնպես որ այն լինի արժանահավատ, համադրելի ու հասկանալի,
- Ներկայացնել լրացուցիչ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 31.12.2021թ.-ի վերաբերյալ:

Կազմակերպության ղեկավարությունը նաև պատասխանատու է.

- Մշակելու, ներդնելու ու պահպանելու ներքին հսկողության արդյունավետ համակարգ,
- Կատարելու հաշվապահական հաշվառման պատշաճ գրանցումներ, որոնք բավարար են ներկայացնելու ու պարզաբանելու գործարքները, և որոնք հնարավորություն են տալիս հիմնավորել, որ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն «Ֆինանսական հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային միջոցների սկզբունքով» ՀՀՀՀՄ ստանդարտի և ԱԶԲ ուղեցույցի,
- Ձեռնարկել հնարավոր միջոցներ Ծրագրի ակտիվների պահպանման նպատակով, և ապահովել, որ ֆոնդերն օգտագործվել են Վարկային Համաձայնագրում նշված պայմաններին և ԱԶԲ համապատասխան ուղեցույցներին համապատասխան՝ պատշաճ ուշադրություն դարձնելով տնտեսմանը և արդյունավետությանը, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են,
- Ապահովել, որ Կառավարության համաֆինանսավորման միջոցները տրամադրվել և օգտագործվել են Վարկային Համաձայնագրում նշված պայմաններին համապատասխան և այն նպատակների համար, որոնց համար տրամադրվել են,
- Ապահովել Վարկային Համաձայնագրի IV հոդվածով նախատեսված ֆինանսական վավերապայմանների կատարումը,
- Ֆինանսավորվող աշխատանքները, ապրանքները և ծառայությունները ձեռք բերել Վարկային համաձայնագրի պայմանների համաձայն, և
- Կանխարգելել և բացահայտել խարդախությունը կամ այլ սխալները:

Հատուկ նպատակների ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ստորագրվել են «Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամի ղեկավարության կողմից 2022թ. հունիսի 30-ին:

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ / Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ.՝ +37460 528899
էլ.փոստ՝ bdo@bdoarmenia.am
www.bdoarmenia.am

ՀՀ, ք. Երևան
Դ. Անհաղթի 23/6, 5-րդ
հարկ, տարածք 7

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է "Ճանապարհային դեպարտամենտ" Հիմնադրամի ղեկավարությանը

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) միջև կնքված 2729-ARM վարկային համաձայնագրով (Վարկային Համաձայնագիր) ֆինանսավորվող և "Ճանապարհային դեպարտամենտ" Հիմնադրամի (Կազմակերպություն/ Հիմնադրամ) կողմից իրականացվող «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի–Ծրագիր 2»-ի (Ծրագիր) հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա դրամական միջոցների ստացումների և ծախսումների հաշվետվությունը, ինչպես նաև հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփը և այլ ծանոթագրությունները:

Մեր կարծիքով, հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, ճշմարիտ են ներկայացնում, Ծրագրի 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա դրամական հոսքերը՝ համաձայն «Ֆինանսական հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվառման դրամային միջոցների սկզբունքով» Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտի (ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք) և ԱԶԲ-ի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկի" (լրամշակված):

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք Աուդիտի և Երաշխավորման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ԱԵՄՍԽ) կողմից հրապարակված Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներին) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում:
Մենք անկախ ենք Ծրագրից և Կազմակերպությունից՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀՄԷՍԽ կանոնների:
Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքի շեշտադրում – Դրամային միջոցների սկզբունքով հաշվետվությունների պատրաստում

Առանց ձևափոխելու մեր կարծիքը, Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծնթ. 2-ին, որտեղ ներկայացված է, որ այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են դրամային միջոցների սկզբունքով, որի պատճառով, այս հաշվետվությունները կարող են չհամապատասխանել այլ նպատակներով օգտագործման համար:

Հանգամանքի շեշտադրում – Ծրագրի իրականացման դանդաղ ընթացք

Առանց ձևափոխելու մեր կարծիքը, Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ծնթ. 7-ին, որը ներկայացնում է Ծրագրի իրականացման դանդաղ ընթացքի հանգամանքները, և այդ ուղղությամբ Ծրագրի ղեկավարության կողմից ձեռնարկված քայլերը:

Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն հանդիսանում է բրիտանական Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ ընկերության անդամ և Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային ցանցի անդամ:

Հեռ.՝ +37460 528899
էլ.փոստ՝ bdo@bdoarmenia.am
www.bdoarmenia.am

ՀՀ, ք. Երևան
Դ. Ավետիսյան 23/6, 5-րդ հարկ, տարածք 7

Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված "*ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք*" ստանդարտի և ԱՋԲ-ի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համաձայն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար և այնպիսի ներքին հսկողության համար, որը, ղեկավարության կարծիքով, անհրաժեշտ է՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումն ապահովելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացած լինելու հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն:

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, սակայն այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացրած աուդիտը միշտ կհայտնաբերի բոլոր էական խեղաթյուրումները, երբ նրանք առկա են: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք՝ առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություններ և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն:

Ի լրումն՝

- հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում,
- ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ՝ Ընկերության ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար,
- գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը,
- գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները:

Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն հանդիսանում է բրիտանական Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ ընկերության անդամ և Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային ցանցի անդամ:

Հեռ.՝ +37460 528899
էլ.փոստ՝ bdo@bdoarmenia.am
www.bdoarmenia.am

ՀՀ, ք. Երևան
Դ. Անհաղթի 23/6, 5-րդ
հարկ, տարածք 7

Մենք, ի թիվս այլ հարցերի, ղեկավարությանը տեղեկացնում ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

Եզրակացություն իրավական այլ պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

Վարկային Համաձայնագրի պահանջների պահպանման նպատակով, Կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է ապահովի, որ.

1. Վարկային միջոցները օգտագործվել են Վարկային Համաձայնագրի և ԱԶԲ-ի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համապատասխան՝ պատշաճ ուշադրություն դարձնելով տնտեսմանը և արդյունավետությանը, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են:
2. ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորումը հատկացվել է և օգտագործվել է Վարկային Համաձայնագրի համապատասխան, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են:
3. Վարկային Համաձայնագրի Բաժին IV-ում նշված ֆինանսական վավերապայմանները պահպանվել են:
4. Աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք են բերվել Վարկային Համաձայնագրի համապատասխան:

Մեր կարծիքով, 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Կազմակերպության ղեկավարությունը պահպանել է նշված պահանջները:

«Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ
30 հունիսի, 2022թ.

Վահագն Պահանյան, FCCA
Տնօրեն

Գնել Խաչատրյան, FCCA
Աուդիտի ղեկավար

Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն հանդիսանում է բրիտանական Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ ընկերության անդամ և Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային ցանցի անդամ:

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2
ԱՋԲ վարկ թիվ 2729-ARM
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

	ծնթ.	31.12.20221 ավարտված տարի ԱՄՆ դոլար	Կուտակային առ 31.12.2021 ԱՄՆ դոլար	31.12.2020 ավարտված տարի ԱՄՆ դոլար	Կուտակային առ 31.12.2020թ. ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսավորում					
ԱՋԲ 2729-ARM վարկի ֆինանսավորում	10	280,579	113,348,934	54,394	113,068,355
Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում		252,139	18,901,601	24,443	18,649,462
Ընդամենը ֆինանսավորում		**532,718**	**132,250,535**	**78,837**	**131,717,817**
Ծախսումներ	8				
Աշխատանքներ		-	99,940,076	-	99,940,076
Խորհրդատվական ծառայություններ		280,579	9,408,858	54,394	9,128,279
Տոկոսագումար		-	4,000,000	-	4,000,000
Հարկեր, տուրքեր		47,675	18,094,352	2,091	18,046,677
Այլ աշխատանքներ (Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում)		-	146,899	-	146,899
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ		194,172	234,381	23,296	40,209
Ընդամենը ծախսումներ		**522,426**	**131,824,566**	**79,781**	**131,302,140**
Փոխարժեքային օգուտ (կորուստ)		1,191	(414,474)	(16)	(415,665)
Դրամական միջոցների զուտ աճ		**11,483**	**11,495**	**(960)**	**12**
Դրամական միջոցների սկզբնական մնացորդ	11	**12**	**-**	**972**	**-**
Դրամական միջոցների վերջնական մնացորդ	11	**11,495**	**11,495**	**12**	**12**

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ստորագրվել են "Ճանապարհային դեպարտամենտ" Հիմնադրամի ղեկավարության կողմից 2022թ. հունիսի 30-ին: Կից ծանոթագրությունները ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասն են:

Գոռ Ավետիսյան
Գործադիր տնօրեն

Մարինա Սաֆարյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ / Գլխավոր հաշվապահ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2
ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM
2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

1.1. Ծրագրի ֆինանսավորումը

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) միջև 2009թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրված Շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագրով ԱԶԲ-ն համաձայնել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ-ին տրամադրել բազմափուլ (բազմատրանշային) վարկավորում՝ 500 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարով:

ԱԶԲ-ն Բազմափուլ Ֆինանսական Գործիքի (ԲՖԳ) ներքո վարկերը տրամադրում է ըստ առանձին ծրագրերի՝ տրանշերի, երբ վերջիններս պատրաստ կլինեն ֆինանսավորման համար՝ համաձայնագրով սահմանված պահանջների բավարարման դեպքում: Յուրաքանչյուր վարկ հանդիսանում է առանձին տրանշ: Տրանշերը կարող են ունենալ տարբերվող ֆինանսավորման պայմաններ, տրամադրվել միաժամանակ կամ հաջորդաբար:

ՀՀ-ի և ԱԶԲ-ի միջև 2011թ. մայիսի 30-ին ստորագրված "Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 2 (հատուկ գործողություններ)" (Ծրագիր, կամ Տրանշ-2) վարկային համաձայնագրի համաձայն՝ ԱԶԲ-ն ՀՀ-ին է տրամադրել 170,000,000 ԱՄՆ դոլար գումարով 2729-ARM վարկը: Վարկը տրամադրվել է իրականացնելու երկրորդ տրանշի ֆինանսավորումը:

Համաձայն ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և ԱԶԲ-ի միջև 17.06.2016թ. նամակ-համաձայնագրի՝ կատարվել է ԱԶԲ 2729-ARM վարկային միջոցների վերաբաշխում, ինչի արդյունքում 6,000,000 ԱՄՆ դոլար հատկացվել է Տրանշ 1-ի իրականացմանը:

Համաֆինանսավորումը տրամադրվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից: Համաֆինանսավորումը տրամադրվում է ֆինանսավորելու ՀՀ օրենքներով պահանջվող հարկերը և տուրքերը:

Տրանշ 2-ի տրամադրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը (թարմացված):

1.2. Ծրագրի նպատակները

2729-ARM վարկային համաձայնագրով իրականացվող Ծրագրի նպատակներն են.

- Միջպետական ճանապարհային տրանսպորտի տրանզիտի հեշտացում,
- առևտրային հոսքերի և մրցակցայնության մեծացում,
- տրանսպորտի ծախսերի նվազեցում,
- շուկաների, աշխատանքների և սոցիալական ծառայությունների մոբիլություն և հասանելիություն,
- կառավարման բարելավում:

Ծրագրի բաղադրիչներն են.

- Աշտարակ-Թալին 41.3 կմ երկշարք ճանապարհի վերակառուցում և լայնացում քառաշերտի;
- Խորհրդատվական ծառայություններ և ծրագրի կառավարում ներառյալ ուսումնասիրությունների նախապատրաստում և Ներդրումային Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող հետագա ծրագրերի մանրամասն նախագծում, շինարարական աշխատանքների վերահսկողություն, մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում, գնումների իրականացում և կարողությունների զարգացում:

1.3. Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի թարմացված բյուջեն կազմում է 210,000,000 ԱՄՆ դոլար (USD) գումար:

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքներով պահանջվող հարկերը և տուրքերը Վարկային միջոցներից չեն վճարվում: Վերջիններս կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման հաշվին:

Կատեգորիա	ԱԶԲ Վարկ 2729-ARM /Ծրագիր-2/			Հայաստանի Հանրապե-տություն	Ընդամենը
	Նախնական	Վերաբաշխված*	Թարմացված		
	USD	USD	USD	USD	USD
Աշխատանքներ	149,700,000	6,000,000	155,700,000	-	**155,700,000**
Խորհրդատվական ծառայություններ	7,000,000	3,000,000	10,000,000	-	**10,000,000**
Տոկոսագումար	10,000,000	(6,000,000)	4,000,000	-	**4,000,000**
Այլ (ներառյալ տեղական հարկեր)	-	-	-	32,000,000	**32,000,000**
Չբաշխված	3,300,000	(3,000,000)	300,000	8,000,000	**8,300,000**
Ընդամենը	**170,000,000**	-	**170,000,000**	**40,000,000**	**210,000,000**

1.4. Ծրագիրն իրականացնող հաստատություն

Ծրագիրը իրականացվում է "Ճանապարհային դեպարտամենտ" Հիմնադրամի կողմից ("Կազմակերպություն" կամ "Հիմնադրամ"): Հիմնադրամը "Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն" ՊՈԱԿ-ի և "Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" պետական հիմնարկի իրավահաջորդն է: Վերակազմավորումը կատարվել է համաձայն ՀՀ Կառավարության 15.12.2016թ. թիվ 1304-Ա որոշման:

ՀՀ Կառավարության 06.08.2021թ. թիվ 1298 որաշման համաձայն "Ճանապարհային դեպարտամենտ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորվել է "Ճանապարհային դեպարտամենտ" Հիմնադրամի:

Հիմնադրամը իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի կառավարումն իրականացնող լիազորված պետական մարմինը մինչև 2019թ. հունիսի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն էր, իսկ դրանից հետո համաձայն ՀՀ Կառավարության 06.06.2019թ. թիվ 733-Ն որոշման՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը:

Հիմնադրամի հիմնական նպատակն է ՀՀ-ում տրանսպորտի ոլորտի ծրագրերի արդյունավետ իրականացման ապահովումը, ներառյալ՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի և Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի աշխատանքների իրականացումը:

Հիմնադրամի գրանցման և գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան, Կառավարական 3 շենք:

1.5. Հողերի Օտարման և Տարաբնակեցման Ծրագիր (ՀՕՏԾ)

Ծրագրի կարիքների համար անհրաժեշտ հողամասերը ճանաչվում եմ հանրության գերակա շահ և օտարվում են նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ՝ առաջնորդվելով ՀՀ օրենքի և ԱԶԲ Սոցիալական պաշտպանության քաղաքականության (2009թ.) պահանջներով: ՀՀ Կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 6-ի թիվ 1139-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին) ճանապարհահատվածի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:

ՀՕՏԾ-ն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է ՀՀ Կառավարության միջոցներից: ՀՕՏԾ-ի արժեքը սահմանվել էր 2,304,485 հազար ՀՀ դրամ: 2012թ. ՀՀ Կառավարության կողմից գումարն ամբողջությամբ տրամադրվել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությանը: ՀՀ Կառավարության 12.06.2014թ.-ի թիվ 603-Ն որոշմամբ, ՀՕՏԾ-ի ֆինանսավորման համար 21.07.2014թ.-ին լրացուցիչ հատկացվել է 958,826 հազար դրամ գումար:

ՀՀ կառավարության 23.05.2019թ. N 626-Ն որոշմամբ՝ Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կմ 40+000-կմ 47+400 հատվածի վրա առկա հաղորդակցուղիների տեղափոխման համար անհրաժեշտ հողամասերը ճանաչվել են հանրության գերակա շահ:
ՀՀ կառավարության 20 հունիսի 2019 թվականի N 777-Ն որոշմամբ՝ Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կմ 37+544.68-կմ40+000 և կմ 47+400-կմ 71+500 հատվածների վրա առկա հաղորդակցուղիների տեղափոխման համար անհրաժեշտ հողամասերը ճանաչվել են հանրության գերակա շահ:

Օտարվող սեփականության տեղազննման, չափագրման, գույքագրման և գնահատման համար «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի և «Ափթայմ» ՍՊԸ միջև 15.11.2018թ. կնքվել է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Ներկայում արդեն իսկ ավարտվել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցող մոտ 8 կմ ճանապարհահատվածի (կմ 29+600-կմ 37+544.68) օտարման գոտու սահմաններում գտնվող օտարվող սեփականության և Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կմ 29+600-կմ 37+544.68 կմ հատվածի վրա առկա հաղորդակցուղիների տեղափոխման համար անհրաժեշտ օտարվող սեփականության տեղազննման, չափագրման, գույքագրման և գնահատման աշխատանքները:
Օտարվող սեփականության օտարման գործընթացն իրականացնելու նպատակով «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի և «Մեդիա-Մոդել» ՍՊԸ միջև 15.11.2018թ. կնքվել է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Ներկայում մշակվում են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցող մոտ 8 կմ ճանապարհահատվածի (կմ 29+600-կմ 37+544.68) օտարման գոտու սահմաններում գտնվող օտարվող սեփականության և Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կմ 40+000-կմ 47+400 հատվածի վրա առկա հաղորդակցուղիների տեղափոխման համար անհրաժեշտ օտարվող սեփականության օտարման պայմանագրերի նախագծերը՝ ազդեցության ենթակա անձանց ուղարկելու նպատակով: Նշված օտարված հողերի ձեռքբերման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել մինչև նոր շինարարի հետ պայմանագրի կնքելը:

2021թ.-ին ՀՕՏՓ-ի գծով ծախսերը կազմել են 544,462 հազար դրամ (2020թ.-ին՝ 406,272 հազար դրամ):

2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ

2.1 Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված "ՀՀՀՀՄՍ-դրամային միջոցների սկզբունք" ստանդարտի և ներկայացված է Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից հրապարակված "Վարկի վճարման ձեռնարկին" (լրամշակված) համապատասխան:

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս կիրառվել է ստորև ներկայացված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը կիրառվել է հետևողականորեն:

2.2 Հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային մեթոդի սկզբունք

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել և ներկայացվել են կիրառելով հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային մեթոդի սկզբունքը:
Հաշվապահական հաշվառման դրամարկղային մեթոդի սկզբունքի կիրառման դեպքում գործարքները և այլ դեպքերը ճանաչվում են միայն այն դեպքում, երբ դրամական միջոցը կամ համարժեքը ստացվել է կամ վճարվել:
Դրամարկղային մեթոդի սկզբունքով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները տրամադրում են տեղեկատվություն ժամանակաշրջանում ստացված դրամական միջոցների, դրամական միջոցների օգտագործման ուղղությունների և հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դրամական միջոցների մնացորդների վերաբերյալ:

2.3 Ներկայացման արժույթը

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ԱՄՆ դոլարն է (USD):

2.4 Գործարքներ արտարժույթով

Արտարժույթը Ծրագրի ներկայացման արժույթից տարբերվող արժույթն է:
Ծրագրի բանկային հաշիվները վարվում են և գործարքները իրականացվում են ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով: ՀՀ դրամով արտահայտված գործարքները փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարի հետևյալ կերպ.

ա) ՀՀ դրամով արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության հատկացումները և դրանց հաշվին կատարված ծախսումները ներկայացվում են ԱՄՆ դոլարով՝ կիրառելով գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ հայտարարված արտարժույթի փոխարկման փոխարժեքը,
բ) ՀՀ դրամով արտահայտված Ասիական Զարգացման Բանկի ֆինանսավորման հաշվին իրականացվող վճարումները կապալառուներին և այլ մատակարարներին ներկայացվում են ԱՄՆ դոլարով՝ կիրառելով.
- Մինչև 2021թ. մարտի 1-ը գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ հայտարարված արտարժույթի փոխարկման փոխարժեքը,
- 2021թ. մարտի 1-ից՝ վճարման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված արտարժույթի վաճառքի փոխարժեքը:

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված փոխարժեքն է՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 480.14 դրամ (31.12.2020՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 522.59 դրամ):

2.5 Դրամական միջոցներ

Դրամական միջոցները բաղկացած են բանկային հաշիվների մնացորդներից:

2.6 Հարկեր

Օրենքով պահանջվող բոլոր հարկերի վճարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությանը համաձայն:

2.7 Բյուջե

Ծախսերի բյուջեն կազմվում է նախորդ ժամանակաշրջանի փաստացի կուտակային ծախսերին գումարելով հաշվետու ժամանակաշրջանի թարմացված բյուջեն:

3. Վարկային միջոցների մասհանման հաշվետվություն

ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM
2021թ. Դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

Դիմումի համար	Վճարման ամսաթիվ	Ծախսային հոդված	Ընդամենը
		Խորհրդատվական ծառայություններ	
		02	
WA00093	08/04/2020	19,011.61	19,011.61
WA00094	01/06/2020	24,963.67	24,963.67
WA00095	05/08/2020	10,418.39	10,418.39
		54,393.67	**54,393.67**
WA00096	07/05/2021	1,191	1,191
WA00097	09/08/2021	5,509	5,509
WA00098	03/09/2021	16,124	16,124
WA00099	01/09/2021	65,098	65,098
WA000100	14/09/2021	3,053	3,053
WA000101	12/10/2021	59,408	59,408
WA000102	29/10/2021	65,098	65,098
WA000103	17/11/2021	65,098	65,098
		280,579	**280,579**

4. Ծրագրի միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն

Ծրագրի միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունը բացահայտում է Ծրագրի ակտիվները, պարտավորությունները և զուտ ակտիվները հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: Այն պատրաստված է հաշվեգրման սկզբունքի համաձայն, այսինքն՝ գործարքները ճանաչվում են, երբ տեղի են ունենում (և ոչ թե այն դեպքում, երբ գումարը ստացվում կամ վճարվում է):

	ծնթ.	31.12.2021թ. ԱՄՆ դոլար	31.12.2020թ. ԱՄՆ դոլար
ԱԿՏԻՎՆԵՐ			
Դրամական միջոցներ	11	11,495	12
Կանխավճարներ	12	27,612,508	27,612,508
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		**27,624,003**	**27,612,520**
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
Կրեդիտորական պարտքեր	13	9,242,809	9,055,748
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		**9,242,809**	**9,055,748**
ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ			
Ֆինանսավորում			
ԱԶԲ 2729-ARM վարկից	10	113,348,934	113,068,355
Հայաստանի Հանրապետությունից		18,901,601	18,649,462
		132,250,535	**131,717,817**
Ամողական ծրագրային ծախսեր			
Ծրագրային ծախսեր		(109,453,815)	(108,653,274)
Տոկոսներ		(4,000,000)	(4,000,000)
		(113,453,814)	**(112,653,274)**
Փոխարժեքային տարբերությունից կորուստ		**(415,527)**	**(507,771)**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		**18,381,194**	**18,556,772**

5. Ըստ ծրագրի բաղադրիչների ֆոնդերի օգտագործման հաշվետվություն

ԱՄՆ դոլար

Հիմնական բաղադրիչներ	Ծախսումներ		Ֆինանսավորման աղբյուրը		Ֆինանսավորման աղբյուրը	
	Ընդամենը		ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում
	Հաշվետու տարի 2021թ.	Կուտակային ն առ 31.12.2021թ.	Հաշվետու տարի 2021թ.		Կուտակային առ 31.12.2021թ.	
Աշտարակ-Թալին 41.3 կմ երկշարք ճանապարհի վերակառուցում և լայնացում քառաշերտի	-	113,452,802	-	-	99,940,076	13,512,726
Ապամոնտաժման աշխատանքներ	-	146,899	-	-	-	146,899
Խորհրդատվական ծառայություններ և ծրագրի կառավարում	522,426	14,224,865	280,579	241,847	9,408,858	4,816,007
Տոկոսագումար	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-
Ընդամենը	**522,426**	**131,824,566**	**280,579**	**241,847**	**113,348,934**	**18,475,632**

ԱՄՆ դոլար

Հիմնական բաղադրիչներ	Ծախսումներ		Ֆինանսավորման աղբյուրը		Ֆինանսավորման աղբյուրը	
	Ընդամենը		ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում
	Հաշվետու տարի 2020թ.	Կուտակային առ 31.12.2020թ.	Հաշվետու տարի 2020թ.		Կուտակային առ 31.12.2020թ.	
Աշտարակ-Թալին 41.3 կմ երկշարք ճանապարհի վերակառուցում և լայնացում քառաշերտի	-	113,452,802	-	-	99,940,076	13,512,726
Ապամոնտաժման աշխատանքներ	-	146,899	-	-	-	146,899
Խորհրդատվական ծառայություններ և ծրագրի կառավարում	79,781	13,702,439	54,394	25,387	9,128,279	4,574,160
Տոկոսագումար	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-
Ընդամենը	**79,781**	**131,302,140**	**54,394**	**25,387**	**113,068,355**	**18,233,785**

6. Վարկային Համաձայնագրի վավերապայմանների համապատասխանություն

ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM Վարկային Համաձայնագրի ֆինանսական վավերապայմաններն են (հոդված IV).

Վավերապայմանի բնութագիրը	Նշումներ
Ծրագրի համար առանձին հաշիվների պահպանում	ԱԶԲ Վարկի ֆինանսավորումը ամբողջովին կատարվում է ուղիղ վճարման միջոցով, ուստի՝ ոչ մի առանձին հաշիվ չի պահվում Կազմակերպության կողմից: ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորումը կատարվում է առանձին հաշվով:
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ՝ հետևողականորեն կիրառված աուդիտի ստանդարտներին համապատասխան, անկախ աուդիտորների կողմից, որոնց որակավորումները, փորձը և իրավասությունները ընդունելի են ԱԶԲ-ի կողմից:	Ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկվում են աուդիտի՝ ԱՄՄ-ին համապատասխան: Աուդիտորները ընտրվում են այն աուդիտորական ընկերությունների կարճ ցանկից, որոնց որակավորումը և փորձը նախապես հաստատվում է ԱԶԲ-ի կողմից: Աուդիտի պայմանները և շրջանակը նախապես համաձայնեցվում է ԱԶԲ-ի հետ:
Մինչև յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից վեց ամիսը, ԱԶԲ-ին տրամադրել աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները:	31.12.2021թ. ավարտվող տարվա համար ֆինանսական հաշվետվությունները ԱԶԲ-ին նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 30.06.2022թ.-ը:
ԱԶԲ-ին տրամադրել հաշիվների, ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն, որը ԱԶԲ-ն ժամանակ առ ժամանակ կարող է ողջամտորեն պահանջել:	ԱԶԲ-ի կողմից պահանջված որևէ տեղեկատվություն տրամադրվել է պատշաճ ժամկետում:
Թույլ տալ ԱԶԲ-ին, նման պահանջի դեպքում, Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները և դրա հետ կապված ֆինանսական հարցերը քննարկել նշանակված աուդիտորի հետ, և լիազորել ու պահանջել աուդիտորի ներկայացուցչի մասնակցել ԱԶԲ-ի կողմից պահանջվող նման քննարկման:	Կազմակերպությունը կհետևի վավերապայմաններին, երբ նմանատիպ պահանջ կլինի ԱԶԲ-ի կողմից:
Կազմակերպությունը պետք է հնարավորություն ընձեռնի ԱԶԲ-ի ներկայացուցիչներին ստուգելու Ծրագիրը, Ապրանքներն ու Աշխատանքները և դրան առնչվող ցանկացած գրանցում ու փաստաթուղթ:	Կազմակերպությունը ընդունում է ԱԶԲ-ի կողմից ցանկացած նման պահանջի կատարում:

7. Ծրագրի իրականացման առաջընթացի հաշվետվություն

Ծախսային հոդվածներ	31.12.2021թ. դրությամբ USD	Բյուջե USD	Կատարում* %
Աշխատանքներ	99,940,076	155,700,000	64%
Խորհրդատվական ծառայություններ	9,408,858	10,000,000	94%
Տոկոսագումար	4,000,000	4,000,000	100%
Այլ (ներառյալ տեղական հարկեր)	18,475,632	32,000,000	58%
Չնախատեսված	-	8,300,000	n/a
Ընդամենը	**131,824,566**	**210,000,000**	63%

(*) Վարկային համաձայնագիրը կնքվել է 2011թ. մայիսի 30-ին, և Վարկի տրամադրման վերջնաժամկետը նախապես սահմանված է եղել 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը: Այն սկզբում երկարաձգվել է մինչև 2017թ. հունիսի 30-ը, իսկ հետագայում՝ մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 14-ը:
27.05.2019թ.-ին ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունը դիմել է ԱԶԲ-ին փակման ժամկետը երկարաձգելու մինչև 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը:
Տրանշ 2-ի տրամադրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Չնայած 31.12.2021թ.-ի դրությամբ իրականացվել է նախատեսված վճարումների 63%-ը, սակայն ավարտվել է աշխատանքների ընդամենը 54%-ը՝ հաշվի առնելով տրված կանխավճարները (ծնթ. 12) և կրեդիտորական պարտքերը (ծնթ. 13):
Տրանշ 2-ի դանդաղ ընթացքի պատճառներից է.

- ՀՕՏՓ-ի իրականացման հետ կապված, «Ագարակ» պատմամշակույթային արգելոցի պահպանման գոտու տարածքում հայտնաբերված հուշարձանները շրջանցող նոր ճանապարհի մոտ 8 կմ հատվածի նախագծի հաստատումը և դրա հետ կապված հողերի օտարումը: ՀՀ կառավարության 23.05.2019թ. N 626-Ն որոշմամբ՝ Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի մաս հանդիսացող՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցող մոտ 8 կմ ճանապարհահատվածի (կմ 29+600-կմ 37+544.68) օտարման գոտու սահմաններում գտնվող հողամասերը ճանաչվել են հանրության՝ գերակա շահ:
- Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կապալառուն դադարեցրել է շինարարական աշխատանքները՝ սկսած 2018-ի տարեվերջից և լքել է Հայաստանը՝ 2019 թվականի հուլիսի 18-ին «Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկսիոն» իսպանական ընկերությանը ծանուցվել է պայմանագիրը լուծելու մասին՝ կապալառուի կողմից պայմանագրի դրույթների բազմաթիվ խախտումների, ինչպես նաև վերջինիս անվճարունակ լինելու պատճառով: 2019 թվականի նոյեմբերին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից Առևտրի միջազգային պալատ է ներկայացվել դիմում «Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկսիոն» բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ արբիտրաժային գործընթաց սկսելու վերաբերյալ: Արբիտրաժային գործընթացը կասեցված է:
- Միջոցներ են ձեռնարկվել այլ կապալառուների միջոցով ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես՝ շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել երկու հատվածներով: 2022 թվականին ավարտվել է 8կմ հատվածի նախագծի լրամշակման և նոր մրցույթային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները: Տեղի է ունեցել կապալառուների ընտրության միջազգային բաց մրցույթ: Ֆինանսական փաթեթի բացումը տեղի է ունեցել 2022թ. հունիս ամսին և ուղարկվել է ԱԶԲ

հաստատման: Նախատեսվում է պայմանագիրը ստորագրել 2022թ. հուլիսին: 34կմ հատվածի համար պատրաստվել են նոր մրցույթային փաստաթղթեր, և նախատեսվում է 2022թ. հուլիսին անցակացնել կապալառուի ընտրության միջազգային բաց մրցույթ: Ծրագրի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ. 2-րդ կիսամսակում:

8. Ծրագրի ծախսումների կուտակային հաշվետվություն

31.12.2021թ. ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Հոդվածներ	Փաստացի		Նախատեսված		Շեղում	
	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ
	2021թ.	31.12.2021թ.	2021թ.	31.12.2021թ.	2021թ.	31.12.2021թ.
Աշխատանքներ	-	99,940,076	-	99,940,076	-	-
Խորհրդատվական ծառայություններ	280,579	9,408,858	453,440	9,581,719	172,861	172,861
Տոկոսագումար	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-
Այլ (հարկեր)	47,675	18,094,352	743,811	18,790,488	696,136	696,136
Այլ աշխատանքներ (Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում)	-	146,899	-	146,899	-	-
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	194,172	234,381	-	40,209	(194,172)	(194,172)
Ընդամենը	**522,426**	**131,824,566**	**1,197,251**	**132,499,391**	**674,825**	**674,825**

31.12.2020թ. ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Հոդվածներ	Փաստացի		Նախատեսված		Շեղում	
	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ	Հաշվետու տարի	Ամողական առ
	2020թ.	31.12.2020թ.	2020թ.	31.12.2020թ.	2020թ.	31.12.2020թ.
Աշխատանքներ	-	99,940,076	-	99,940,076	-	-
Խորհրդատվական ծառայություններ	54,394	9,128,279	620,119	9,694,004	(565,725)	(565,725)
Տոկոսագումար	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-
Այլ (հարկեր)	2,091	18,046,676	400,118	18,444,703	(398,027)	(398,027)
Այլ աշխատանքներ (Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում)	-	146,899	-	146,899	-	-
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	23,296	40,210	-	16,914	23,296	23,296
Ընդամենը	**79,781**	**131,302,140**	**1,020,237**	**132,242,596**	**(940,456)**	**(940,456)**

9. Փաստացի մասհանումների մասին հաշվետվություն

31.12.2021թ. ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Հիմնական բաղադրիչներ	Հաշվետու տարի 2021թ.			Կուտակային առ 31.12.2021թ.		
	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը
Աշխատանքներ	-	-	-	99,940,076	13,512,726	113,452,802
Խորհրդատվական ծառայություններ	280,579	47,675	328,254	9,408,858	4,581,626	13,990,484
Տոկոսագումար	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
Այլ աշխատանքներ (Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում)	-	-	-	-	146,899	146,899
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	-	194,172	194,172	-	234,381	234,381
Ընդամենը	**280,579**	**241,847**	**522,426**	**113,348,934**	**18,475,632**	**131,824,566**

31.12.2020թ. ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Հիմնական բաղադրիչներ	Հաշվետու տարի 2020թ.			Կուտակային առ 31.12.2020թ.		
	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը	ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM	ՀՀ ֆինանսա-վորում	Ընդամենը
Աշխատանքներ	-	-	-	99,940,076	13,512,726	113,452,802
Խորհրդատվական ծառայություններ	54,394	2,091	**56,485**	9,128,279	4,533,950	13,662,229
Տոկոսագումար	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
Այլ աշխատանքներ (Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում)	-	-	-	-	146,899	146,899
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	-	23,296	**23,296**	-	40,210	40,210
Ընդամենը	**54,394**	**25,387**	**79,781**	**113,068,355**	**18,233,785**	**131,302,140**

10. ԱԶԲ 2729-ARM վարկի ֆինանսավորում

	31.12.2021 ավարտված տարի ԱՄՆ դոլար	Ամողական առ 31.12.2021 ԱՄՆ դոլար	31.12.2020 ավարտված տարի ԱՄՆ դոլար	Ամողական առ 31.12.2020 ԱՄՆ դոլար
Ուղիղ վճարում	280,579	109,348,934	54,394	109,068,355
Տոկոսագումարի առհանում	-	4,000,000	-	4,000,000
Ընդամենը	**280,579**	**113,348,934**	**54,394**	**113,068,355**

11. Դրամական միջոցներ

	առ 31.12.2021թ. ԱՄՆ դոլար	առ 31.12.2020թ. ԱՄՆ դոլար
Ընթացիկ հաշիվ, ՀՀ համաֆինանսավորում, ՀՀ դրամ	11,495	12
Ընդամենը	**11,495**	**12**

12. Կանխավճարներ

Կանխավճարներ	առ 31.12.2021թ. ԱՄՆ դոլար	առ 31.12.2020թ. ԱՄՆ դոլար
Շինարարական աշխատանքների գծով*	27,612,508	27,612,508
Խորհրդատվության գծով	-	-
Ընդամենը	**27,612,508**	**27,612,508**

(*) Հաշվետու ամսաթվով առկա կանխավճարները վերաբերվում են Corsan Corviam Construccion S.A.-ին վճարված կանխավճարին: (ծնթ. 7)

13. Կրեդիտորական պարտքեր

Կրեդիտորական պարտքեր	31.12.2021թ. ԱՄՆ դոլար	31.12.2020թ. ԱՄՆ դոլար
Հետերաշխիքային գումարներ*	8,977,715	9,054,371
Խորհրդատվության գծով /հարկային պարտավորություններ/	265,094	-
Այլ խորհրդատվության գծով	-	1,377
Ընդամենը	**9,242,809**	**9,055,748**

(*) Հետերաշխիքային գումարները պահվում են շինարարական աշխատանքների գծով ներկայացված հաշիվների 10%-ի չափով, որից 5%-ը ենթակա է վճարման շինարարական աշխատանքի ընդունման վկայագրի հաստատումից հետո, իսկ մնացած 5%-ը՝ վկայագրի ընդունումից մեկ տարի հետո:

14. Դատական հայցեր

ա) Հաշվետու ամսաթվի և այս ֆինանսական հաշվետվության հաստատման ամսաթվի դրությամբ առկա են 8 դատական հայցեր, որոնք հիմնականում վերաբերվում են ՀՕՏՓ-ին (ծնթ. 1.5):
ՀՕՏՓ-ն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է ՀՀ Կառավարության միջոցներից, և դրա գծով ֆինանսական հոսքերը այս ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացվում են միայն որպես տեղակատվություն, և չեն ներառվում Ծրագրի դրամական միջոցների ստացումների և ծախսումների հաշվետվությունում:
Ծրագրի ղեկավարության կարծիքով, նշված դատական հայցերը չունեն էական ազդեցություն այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
բ) 2019 թվականի նոյեմբերին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից Առևտրի միջազգային պալատ է ներկայացվել դիմում «Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկսիոն» բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ արբիտրաժային գործընթաց սկսելու վերաբերյալ: Միջազգային արբիտրաժային վարույթը կասեցված է մինչև 2022թ. օգոստոսի 5-ը՝ Մադրիդի առևտրային դատարանում զուգահեռ ընթացող դատավարության հիմքով: Նշված դատավարական գործընթացները գտնվում են ընթացիկ փուլում, և առայժմ հնարավոր չէ կանխատեսումներ կատարել արդյունքների և ավարտման ժամկետների մասին:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2
ԱԶԲ վարկ թիվ 2729-ARM
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
ԱՄՆ դոլար

Նկարագրություն	Վճարված գումար	Պայմանագրի անվանում
Խորհրդատվական ծառայություններ		
Ինժեներական ծառայություններ	195,293	ADB/NS/CS/SSS/01-T1
ՀՕՏՕ իրականացում	59,409	ADB/NS/CS/CQS/2018-2
Աուդիտորական խորհրդատվություն	5,509	T2-CS-EFA2
Ակտիվների գույքագրման, գնահատման, չափման աշխատանքներ	16,124	ADB/NS/CS/CQS/2018-1
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում	4,244	ADB/NS/CS/IC/2020-1
Ընդամենը խորհրդատվական ծառայություններ (ԱԶԲ ֆինանսավորմամբ)	***280,579***	
Հարկեր և խորհրդատվական ծառայություններ ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ		
Խորհրդատվական ծառայություններ	46,457	
Արբիտրաժին վճարումներ	190,000	
Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	5,390	
Ընդամենը ծախսումներ ՀՀ Կառավարության միջոցներից	***241,847***	
Ընդամենը ծախսեր	**522,426**	